

清河县葛仙庄镇乡村道路
提升改造工程项目
绩效评价报告

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）

清河县葛仙庄镇乡村道路提升改造工程项目
绩效评价报告

兴玮专审字[2024]第 1032 号

清河县财政局：

我们接受委托，对清河县葛仙庄镇人民政府“清河县葛仙庄镇乡村道路提升改造工程项目”进行绩效评价。绩效评价依据《中华人民共和国预算法》、《中共邢台市委 邢台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发[2019]17号）等相关规定要求进行。在评价过程中，我们结合项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录及复核，审阅相关资料、询问、现场勘察、满意度调查等我们认为必要的评价程序。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

清河县葛仙庄镇人民政府（以下简称：葛仙庄镇政府）主要职责是贯彻执行党和国家财政、税收、国有资产监管的方针、政策和法律、法规、制度，并监督实施；编制年度镇级财政预算草案并组织执行，受镇人民政府委托向镇人民代表大会报告镇级和全镇预算及其执行情况，并向镇人代会报告决算；制定财政和预算收支计划，管理和监督各项财政收入；管理和监督各项财政支出，负责重点项目及民生支出，镇机关正常运转经费及机关工作人员工资拨付，监管政府投资项目资金；监督管理镇行政事业单位国有资产；贯彻执行会计法规和制度，组织实施会计人员从业资格考核、业务培训、继续教育等工作；贯彻执行上级政府采购管理规章制度，严格执行全县统一的开支标准和政府

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙） XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

采购制度；负责指导、督促全镇财政系统的精神文明建设和行风建设；承办镇政府和上级部门交办的其他事项。

为进一步改善农村居民出行条件，加强革命老区基础设施建设，清河县葛仙庄镇人民政府进行了“清河县葛仙庄镇乡村道路提升改造工程项目”。该项目硬化 C30 水泥混凝土道路 3352.8 平方米，厚度 15 厘米；人行道两侧铺设面包砖 5443.75 平方米；铺设排水管网 1080.7 米，新建检查井 11 座，沉泥井 5 座，雨水口 32 座。

项目中标金额 103.87 万元，中标施工单位为河北德茂建筑工程有限公司。项目实际审定结算金额 103.21 万元。

截止 2023 年 11 月 15 日，“清河县葛仙庄镇乡村道路提升改造工程项目”已完成建设，并进行了工程验收，工程质量等级为合格。

二、专项资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况

2023 年下达革命老区转移支付资金 103 万元，已通过清河县财政局落实。

（二）项目资金使用情况

2023 年葛仙庄镇政府支付“清河县葛仙庄镇乡村道路提升改造工程项目”资金 103 万元。

（三）项目资金管理情况

项目资金在实施过程中能够基本执行专项资金使用管理相关规定，资金拨付执行审批程序，执行了招投标制、合同管理制和验收制等制度。

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）
XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

三、项目绩效目标情况

根据葛仙庄镇政府提供的清河县葛仙庄镇乡村道路提升改造工程项目绩效目标表，评价组梳理了本项目绩效目标，明细如下：

预算项目绩效表

项目名称	2023年革命老区项目葛仙庄镇乡村道路提升改造工程					
主管部门	清河县葛仙庄镇人民政府					
实施单位	清河县葛仙庄镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		
	年度资金总额	103		103		
绩效目标	中长期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位
	产出指标	数量指标	建设项目数量	=	1	个
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%
		时效指标	资金拨付时效性	≥	95	%
		成本指标	建设成本	=	103	万元
	效益指标	社会效益指标	改善农村交通状况，方便农民出行	≥	95	%
		可持续效益	方便农民出行和物资运输	≥	95	%
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%

四、评价基本情况

(一)绩效评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效

能、责任和廉洁政府的重要手段。通过对“清河县葛仙庄镇乡村道路提升改造工程项目”的指标设计和量化分析，从项目的决策、过程、产出、效果等方面，全面评价项目的完成情况、取得的效益等，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

（二）评价对象与范围

项目评价对象：清河县葛仙庄镇乡村道路提升改造工程项目 103 万元预算支出绩效。

项目评价范围：清河县葛仙庄镇乡村道路提升改造工程项目资金 103 万元的拨付、使用、管理及项目完成产生的效益。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国会计法》；
3. 《中华人民共和国政府采购法》；
4. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
5. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
6. 《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；
7. 《中共邢台市委 邢台市人民政府关于全面落实预算绩效管理

的实施意见》（邢发[2019]17号）。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）公正公开原则。评价主体应当站在公正的角度，给出真实、客观的绩效评价结论。

（3）全面系统原则。绩效评价应当对项目的实际情况进行全面系统考察，包括但不限于对项目绩效目标设定的合理性或者达成情况、公共产品或服务的数量与质量、建设管理与资金使用效率、公众满意度与可持续发展能力等方面进行综合评价，既要有定量评价也要有定性分析。

（4）分级分类原则。绩效评价由绩效评价主体根据评价对象的特点分类组织实施，评价主体应针对评价对象的特点设计评价标准、评价指标体系，依法依规并结合项目实际对评价对象做出客观的评价。

2. 绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。为确保绩效评价工作的专业性和公平性，结合项目的特点和绩效评价指标，本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果、计划规划与完成情况的

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）
XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

比较，分析绩效指标实现的程度。

(2)因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五)绩效评价指标体系

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置4个一级指标（工作活动设置、工作活动管理、工作活动产出、工作活动效益）；10个二级指标（工作活动相关性，绩效目标、指标科学性，财务管理规范性、工作活动实施保障、产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、效益指标、满意度）；根据专项资金具体使用方向，分别设17个三级指标。本项目绩效评价以100分计，工作活动设置、工作活动管理、工作活动产出、工作活动效益4个一级指标分别权重为：15%，25%，30%，30%。

1.共性指标是对工作活动设置和工作活动管理进行评价，包括4个二级指标，共40分；设置三级指标10个，充分反映项目立项规范性、制度建立健全和落实情况及项目实施过程管理与组织实施等情况。

2.个性指标是对工作活动产出与工作活动效益进行评价，共设置7个二级指标，共60分；设置三级指标7个，能够充分地反映出项目产出和项目效果情况。

具体评价指标如下表所示：

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）

XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性 (9分)	政策相关性 (3分)	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。
		部门职责相关性 (3分)	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。
		预算项目相关性 (3分)	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。
	绩效目标、指标科学性 (6分)	绩效目标设立科学性 (3分)	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。
		绩效指标设立科学性 (3分)	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性 (15分)	资金拨付情况 (4分)	实际拨付资金占预算安排资金的比例。
资金支出进度 (4分)			资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的20%，扣完为止。
资金使用规范性 (7分)			资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。
工作活动实施保障 (10分)		管理制度健全性 (6分)	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。
		过程控制有效性 (4分)	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否按合同执行，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，按合同执行，得1分，有风险应对措施，得1分。

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）

XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准
“工作活动”产出 (30)	产出数量 (8分)	建设、改造工程量(8分)	建设、改造工程量是否达到计划工程量。	建设、改造工程量达到计划工程量，得10分；达到计划工程的90%以上，得8分；低于90%，得0分。
	产出质量 (8分)	竣工验收合格率(8分)	竣工验收合格率，道路现状情况	竣工验收工程合格量达到全部工程100%，得4分；竣工验收工程合格量达到全部工程95%-99%，得3分；低于95%，得0分；工程现状良好得4分，工程现状有破损或脱落，每发现一处扣分值的20%，扣完为止。
	产出成本 (8分)	项目资金预算成本(8分)	项目预算金额	实际支出在项目预算金额内的，得8分；超出项目预算金额1%，扣分值的20%，扣完为止。
	产出时效 (6分)	项目按计划完工率(6分)	项目按计划完工情况。	按计划时间完工，得10分；晚于计划时间，每超出10天扣2分，扣完为止。
“工作活动”效果 (30分)	效益指标 (20分)	社会效益 (10分)	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	通过实施工程改善群众出行条件；社会公众、周边村民群众满意度较高；改善农民生产生活条件；改善村容村貌。每项得2.5分，共10分。
		生态效益 (10分)	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	建设中环境保护需符合环保部门的要求；灰尘量减少；道路及周边环境改善；提高环境质量。每项得2.5分，共10分。
	满意度 (10分)	受益群体满意度(10分)	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	满意度达到95%以上，得10分；每降低1%扣5%权重，扣完为止。

3.评价的等级设定

根据评价对象的具体情况，采用多种方法，采取定量与定性相结合进行评价并计算综合得分。评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

项目	A	B	C	D
分值	≥90分	≥80分，<90分	≥60分，<80分	<60分

(六)绩效评价工作过程

1.前期准备

包括成立评价工作组，制定评价实施方案和完善评价指标体系等。

(1)成立评价工作组。项目组充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价小组。小组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

(2)明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。项目组根据项目基本情况、列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

(3)梳理绩效目标。项目组根据项目预算单位提供的自评报告以及其他相关资料信息梳理绩效目标，做到对项目绩效目标完全掌握。

(4)制定评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。评价指标体系根据甲方要求的指标体系框架，结合项目的实施内容设计、调查的目的、对象、方法等内容。

(5)设计满意度调查问卷。设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

2.组织实施

(1)项目组根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等。

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）

XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

(2)了解项目总体情况，提出现场评价意见。对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析。

(3)现场评价。组织相关专家组成现场评价小组，对项目进行现场核查评价，主要包括：

①听取情况介绍，听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

②实地考察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效益进行了解。

③数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

④问卷调查。通过对社会公众或服务对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量要适中，能够反映出社会公众或服务对象的满意程度。

3.综合评价

(1)汇总整理绩效评价工作底稿、对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2)实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析、汇总，计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3)满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调

查，得出满意度调查结果。

(4)形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

(5)形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。

4.撰写与提交绩效评价报告

(1)撰写报告。项目组按照委托方要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

(2)提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送委托方及评价单位，就报告内容的真实性、完整性征询书面修改意见。我公司参考相关部门的反馈意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内完成。评价报告终稿按时提交委托方。

5.档案归集

需要存档的资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、所反映问题的佐证材料等。

五、综合评价情况及评价结论

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）
XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

根据葛仙庄镇政府提供的书面资料 and 我们的现场实地查看，以及满意度调查问卷，经评价组综合评价，“清河县葛仙庄镇乡村道路提升改造工程项目”绩效评价总得分为 92.98 分，绩效评价等级为“优”。具体得分情况如表：

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15	25	30	30	100
综合评定得分	10.71	25	28.4	28.87	92.98
得分率	71.4%	100%	94.67%	96.23%	92.98%

六、项目绩效评价结果

1.政策相关性

工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致。

标准得分 3 分，评价得分 3 分。

2.部门职责相关性

工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关。

标准得分 3 分，评价得分 3 分。

3.预算项目相关性

工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排合理。

标准得分 3 分，评价得分 3 分。

4.绩效目标设立科学性

工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和

效果，得 1 分。

葛仙庄镇政府未设置绩效目标，扣 3 分。

标准得分 3 分，评价得分 0 分。

5.绩效指标设置科学性

绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。

葛仙庄镇政府设置的数量指标为“建设项目数量=1 个”，指标设置过于笼统；质量指标设置为“工程验收合格率 $\geq 95\%$ ”，指标值设置较低；时效指标设置为“资金拨付时效性 $\geq 95\%$ ”，指标设置不合理。扣 1.29 分。

标准得分 3 分，评价得分 1.71 分。

6.资金拨付情况

评价实际拨付资金占预算安排资金的比例。该项目资金足额到位。

标准得分 4 分，评价得分 4 分。

7.资金支出进度

评价项目资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达。该项目资金按照合同约定的时间进度拨付。

标准得分 4 分，评价得分 4 分。

8.资金使用规范性

资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定，得 3 分；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定，得 4 分。

标准得分 7 分，评价得分 7 分。

9.管理制度健全性

部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性。

标准得分 6 分，评价得分 6 分。

10.过程控制有效性

项目单位设置了风险应对措施；保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施基本得到有效落实，并按照合同约定金额、时间支付工程款。

标准得分 4 分，评价得分 4 分。

11.产出数量指标

项目硬化 C30 水泥混凝土道路 3352.8 平方米，厚度 15 厘米；人行道两侧铺设面包砖 5443.75 平方米；铺设排水管网 1080.7 米，新建检查井 11 座，沉泥井 5 座，雨水口 32 座。建设工程量与计划工程量一致。

标准得分 8 分，评价得分 8 分。

12.产出质量指标

该项目工程竣工验收质量为合格。但现场查看发现检查井周边面包砖脱落、人行道料破损现象，扣 1.4 分。



标准得分 8 分，评价得分 6.4 分。

13.产出成本指标

项目资金预算成本 103 万元，葛仙庄镇政府实际支付专项资金 103 万元。

标准得分 8 分，评价得分 8 分。

14.产出时效指标

项目计划完工日期 2023 年 11 月 20 日，竣工验收报告中验收日期 2023 年 11 月 15 日。

标准得分 6 分，评价得分 6 分。

15.社会效益

通过现场调查，项目建设改善了群众出行条件；周边村民群众、社会公众对此项目满意度较高，但存在认为道路质量一般的情况。

标准得分 10 分，评价得分 9.5 分。

16.生态效益

项目建设中环境保护需符合环保部门的要求，道路周边的环境得到改善，提高环境质量。

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）

XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

标准得分 10 分，评价得分 10 分。

17.受益群体满意度

我们对“清河县葛仙庄镇乡村道路提升改造工程项目”建设满意度进行了调查，发放调查问卷 20 份，收回调查问卷 20 份。调查内容主要有：项目实施后是否改善了当地群众的出行、对道路建设速度满意吗、对翻修后的道路质量满意吗、对翻修后的道路运行效果感到满意吗等。调查结果如下：

调查内容	非常满意	满意	一般	不满意	备注
项目实施后是否改善了当地群众的出行	9 人	11 人	0 人	0 人	非常满意赋值 100%，满意赋值 90%，一般赋值 80%
对道路建设速度满意吗？	10 人	10 人	0 人	0 人	
对翻修后的道路质量满意吗？	9 人	7 人	4 人	0 人	
对翻修后的道路运行效果感到满意吗？	9 人	8 人	3 人	0 人	

经调查，综合满意度 93.75%，标准得分 10 分，评价得分 9.37 分。

七、存在的问题

1.未设置绩效目标。

葛仙庄镇政府未设置年度绩效目标。

2.绩效指标设置不合理。

葛仙庄镇政府设置的数量指标为“建设项目数量=1 个”，指标设置过于笼统；质量指标设置为“工程验收合格率 $\geq 95\%$ ”，指标值设置较低；时效指标设置为“资金拨付时效性 $\geq 95\%$ ”，指标设置不合理。

3.工程管理不规范。

工程监管及验收不到位，部分工程竣工验收仅 8 个月就出现质量问题。

八、意见及建议

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）
XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

1.加强绩效管理工作，科学设定绩效评价目标、指标。

规范绩效管理，项目单位要结合项目实施内容及预算情况，并以定量和定性相结合的方式设定绩效目标，体现工作活动的产出情况，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效目标设置与项目绩效运行跟踪监控的有效结合，提升资金的使用效率。

2.规范项目管理。

强化工程实施过程中工程质量监督工作的力度，认真细致做好验收工作，确保项目实施的规范化，保证工程质量。

附件：清河县葛仙庄镇乡村道路提升改造工程项目绩效评价得分表

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师

地址：河北省邢台市新兴东大街璟璟国际

中国注册会计师

2024年9月9日



清河县葛仙庄镇乡村道路提升改造工程项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	0
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	1.71
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分。	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的20%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否按合同执行，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，按照合同约定金额、时间支付，得1分，有风险应对措施，得1分。	4

清河县葛仙庄镇乡村道路提升改造工程项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”产出(30)	产出数量	建设、改造工程量	8	建设、改造工程量是否达到计划工程量。	建设、改造工程量达到计划工程量，得10分；达到计划工程的90%以上，得8分；低于90%，得0分。	8
	产出质量	竣工验收合格率	8	竣工验收合格率、道路现状情况	竣工验收工程合格量达到全部工程100%，得4分；竣工验收工程合格量达到全部工程95%-99%，得3分；低于95%，得0分；工程现状良好得4分，工程现状有破损或脱落，每发现一处扣分值的20%，扣完为止。	6.4
	产出成本	项目资金预算成本	8	项目预算金额	实际支出在项目预算金额内的，得8分；超出项目预算金额1%，扣分值的20%，扣完为止。	8
	产出时效	项目按计划完工率	6	项目按计划完工情况。	按计划时间完工，得10分；晚于计划时间，每超出10天扣2分，扣完为止。	6
“工作活动”效益(30)	效益指标	社会效益	10	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	通过实施工程改善群众出行条件；社会公众、周边村民群众满意度较高；改善农民生产生活条件；改善村容村貌。每项得2.5分，共10分。	9.5
		生态效益	10	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	建设中环境保护需符合环保部门的要求；灰尘量减少；道路及周边环境改善；提高环境质量。每项得2.5分，共10分。	10
	满意度	受益群体满意度	10	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	满意度达到95%以上，得10分；每降低1%扣5%权重，扣完为止。	9.37
合计			100			92.98